



IF-RDL.431.4.2024.UC

Pan
Andrzej Lipiński
Burmistrz Mieroszowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 maja 2024 r. na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983);
- 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224),

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Urszula Czerkawska – starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,

Patrycja Babarowska – inspektor wojewódzki - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „**Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 19 grudnia 2023 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2024 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn. „**Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 46/A/2023/G-128 z dnia 12 czerwca 2023 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa

Osoba odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Marta Lupierz - kierownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta Mieroszów.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Gminę Mieroszów zadania pn.: „**Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej**” oceniam pozytywnie.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Proces realizacji zadania, poprzez weryfikację czy dokumenty dotyczące realizacji inwestycji oraz faktycznie wykonany zakres rzeczowy zadania są zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie zadania oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Rozliczenie finansowe zadania - poprzez weryfikację czy zakres finansowy zadania został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce realizacji inwestycji - poprzez weryfikację czy faktyczny zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy o dofinansowanie oraz czy zostały dopełnione warunki promocyjne zawarte w umowie o dofinansowanie.
4. Obowiązki Beneficjenta – poprzez weryfikację czy jednostka wypełniła obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja inwestycji.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2023 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Mieroszów złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej”. Dnia 09 września 2022 r. Gmina Mieroszów złożyła uzupełnienie wniosku o załączniki. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 10 wniosku o dofinansowanie, wartość zadania została oszacowana na kwotę 1 102 000,00 zł. Inwestycja zakładała remont odcinka drogi o długości 530 m wraz z poboczami i zjazdami oraz oświetleniem ulicznym. Całkowita wartość zadania obejmowała również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie zadania spełnił wymogi formalne oraz kryteria oceny merytorycznej określone w ogłoszeniu o naborze i został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

Gmina Mieroszów dostarczyła niezbędną dokumentację umożliwiającą podpisanie z Wojewodą Dolnośląskim umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej”. Przedłożyła oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz w procedurze naboru wniosku dołączyła zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 30 czerwca 2022 r. Zakres robót

określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem przedstawionym przez Gminę Mieroszów we wniosku o dofinansowanie.

Dnia 29 czerwca 2023 r. Gmina Mieroszów zawarła z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 46/A/2023/G-128 o dofinansowanie zadania pn.: „**Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej**” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z podpisaną umową łączna zaplanowana wartość zadania wynosiła 1 102 000,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 661 200,00 zł (60%) oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 440 800,00 zł (40%).

Dnia 11 lipca 2023 r. Gmina Mieroszów przekazała plac budowy wykonawca robót, który rozpoczął roboty budowlane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.

(Dowód: *Protokół przekazania terenu*, Akta kontroli, str. 186-187)

W dniu 22 sierpnia 2023 r. wpłynął do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony przez Gminę Mieroszów załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że kwota kosztów kwalifikowanych jest mniejsza niż zaplanowana we wniosku o dofinansowanie zadania. Zgodnie § 3 pkt 7 umowy o dofinansowanie kwota dofinansowania została pomniejszona zgodnie z przyznanym procentem tj. (60%) i wyniosła 585 492,00 zł, natomiast wkład własny Beneficjenta wyniósł 390 328,00 zł, co zostało uregulowane w Aneksie Nr 1/46/A/2023/G-128 do ww. umowy, zawartym w dniu 9 października 2023 r.

Protokoły odbioru robót budowlanych.

Dnia 09 października 2023 r. wykonawca robót budowlanych złożył zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych i gotowości do obioru robót dla zrealizowanego zadania. Zgodnie z zapisami § 16 Umowy nr U/Rb/W/87/BR/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. zawartej z Wykonawcą, dokonano odbiorów robót na podstawie Protokołu odbioru końcowego spisanego w dniu 26 października 2023 r. przy udziale wykonawcy robót, inwestora, kierownika robót oraz inspektora nadzoru. Zachowano termin zakończenia realizacji inwestycji określony w umowie z wykonawcą jak również w umowie o dofinansowanie. Inwestycję uznano za wykonaną w sposób właściwy nie posiadający żadnych wad, zgodnie z zakresem objętym umową oraz zakładanymi wskaźnikami.

Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie.

(Dowód: *Pismo wykonawcy o zakończeniu prac*, *Protokół końcowego odbioru robót*, Akta kontroli, str. 188-190)

Termin oddania zadania do użytkowania.

W świetle art. 31 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg jednostka jest zobowiązana w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 5 ust. 15 umowy o dofinansowanie). Nie nastąpiły przesłanki stanowiące o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane, stan na dzień realizacji zadania: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
Oddanie zadania do użytkowania nastąpiło w dniu dokonania odbioru końcowego robót, tj. w dniu 26 października 2023 r.

Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych.

Zgodnie z art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o RFRD oraz niezwłocznie przekazać ww. uchwałę Wojewodzie. Przedmiotowa inwestycja obejmowała remont drogi gminnej nr 116277D. Zakres inwestycji nie spowodował zmiany kategorii drogi.

2. Rozliczenie finansowe zadania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 2 Umowy).

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg został utworzony wyodrębniony rachunek bankowy, na który w dniu 24 października 2023 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 585 492,00 zł. Kontrolujący potwierdzili, że wydatki poniesione w ramach zadania ze środków Funduszu były dokonywane z dedykowanego rachunku bankowego.

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 5 ust.14 Umowy).

Weryfikacja dokumentów finansowych i analiza wydruków z systemu finansowo – księgowego potwierdziła prowadzenie w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie. (Dowód: *Oświadczenie i dokumentacja księgowa*, Akta kontroli: str. 207-214)

Zwrot odsetek.

Konto nieoprocentowane, w trakcie realizacji zadania nie naliczono odsetek na rachunku dochodów od środków Funduszu.

Wniosek o płatność.

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 12 września 2023 r. Gmina Mioszów złożyła spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania w wysokości 585 492,00 zł z terminem wypłaty na miesiąc październik 2023 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 2170 w dniu 24 października 2023 r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 14 umowy o dofinansowanie, Gmina Mioszów przedłożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym z dnia 27 listopada 2024 r. (data wpływu do tut. urzędu: 30 listopada 2023 r.) całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 975 820,00 zł. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane „Stefański” Roboty Ziemne i Budowlane	949 000,00 zł	FAKTURA VAT 09/10/2023 z dnia 16.10.2023 r.	15.11.2023	949 000,00 zł	949 000,00 zł	13.11.2023
Nadzór instalacje elektryczne Robert Załęcki	11 316,00 zł	Faktura FV 4/8/2023 04.08.2023	03.09.2023	2 829,00	2 829,00	01.09.2023
		Faktura FV 1/10/2023 02.10.2023	01.11.2023	2 829,00	2 829,00	30.10.2023
		Faktura FV 5/10/2023 02.10.2023	01.11.2023	2 829,00	2 829,00	30.10.2023
		Faktura FV 8/11/2023 z 15.11.2023	15.12.2023	2 829,00	2 829,00	27.11.2023
Nadzór inwestorski Robert Jesionowski	15 504,00 zł	Rachunek nr 7/2023 04.08.2023		3 876,00	3 876,00	10.08.2023
		Rachunek nr 8/2023 04.09.2023		3 876,00	3 876,00	19.09.2023
		Rachunek nr 9/2023 6.10.2023		3 876,00	3 876,00	13.10.2023
		Rachunek nr 10/2023 10.11.2023		3 876,00	3 876,00	21.11.2023
Razem	975 820,00 zł			975 820,00	975 820,00	

(Dowód: Dokumentacja finansowa zadania, Akta kontroli str. 215-258)

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji.

Uwaga kontrolujących:

Kontrolujący stwierdzili rozbieżność pomiędzy oryginałem, a przedłożoną w dokumentacji rozliczeniowej kopią Rachunku nr 8/2023 z dnia 04.09.2023 r. w zakresie nadzoru inwestorskiego (specjalność drogowa). Na oryginale rachunku brakuje korekty w zakresie dekretacji na kontach (paragraf 6050). Ww. korekta znajduje się na kopii rachunku dołączonego do pisma z dnia 4 grudnia 2023 r. jako uzupełnienie do dokumentacji rozliczeniowej zadania (przekreślenie paragrafu 6050 i dopisanie paragrafu 4270).

(Dowód: Rachunek nr 8/2023, Akta kontroli str. 245-246)

Mając na uwadze, że pozostałe rachunki w zakresie nadzoru inwestorskiego (specjalność drogowa) zawierają wymaganą korektę w zakresie dekretacji na kontach i wydruk z ewidencji księgowej potwierdza, że wydatki ponoszone były z paragrafu 4270, beneficjent przedłożył dodatkowe wyjaśnienia, iż omyłkowo nie uwzględnił ww. korekty na jednym z rachunków. Ponadto po wskazaniu powyższego błędu dokonał korekty paragrafu finansowego na oryginale rachunku.

Należy podkreślić, że beneficjent jest zobowiązany przepisami ustawy o rachunkowości do dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji księgowej.

(Dowód: *Wyjaśnienia beneficjenta*, Akta kontroli str. 259-261)

Weryfikując pozostałą dokumentację kontrolujący stwierdzili zgodność oryginałów faktur z ich kopiami przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Opisy zamieszczone na fakturze za roboty budowlane oraz tablice informacyjne zawierały informacje wymagane w § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. Dane dotyczące rodzaju, ilości i wartości wykonanych robót oraz przyjęte do ustalenia kwoty faktury są zgodne z fakturą, umową oraz protokołem odbioru końcowego robót. Dokumentacja finansowa realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zamówienia publiczne:

- **Roboty budowlane**

Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 obowiązujące – na dzień ogłoszenia postępowania).

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 281 ustawy PZP; opis potrzeb i wymagań dotyczący udziału w postępowaniu był zgodny z wymogami określonymi przepisami art. 282 ustawy PZP; jako kryteria oceny przyjęto najniższą cenę - 60 % oraz okres gwarancji i rękojmi - 40%.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00228536/01. Termin składania ofert upływał w dniu 07 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

Do upływu terminu otwarcia ofert, 3 wykonawców złożyło swoje oferty. Jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ, Zamawiający wybrał ofertę firmy SERAFIŃSKI Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński, ul. Główna 75/5 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, z ceną ofertową brutto: 949 000,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem plafornyzakupowej.pl

Umowa z wykonawcą nr U/Rb/W/87/BR/2023 z została zawarta w dniu 10 lipca 2023 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 308 ust. 2 ustawy PZP. Przedmiot

zamówienia wymieniony w umowie i w SWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SWZ i ofertą; ustalono wynagrodzenie ryczałtowe brutto; termin realizacji zamówienia odpowiada terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu, tj. 120 dni od dnia zawarcia umowy do dnia 07 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lipca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00297950/01, zgodnie z wymogami art. 71 ustawy PZP, sporządzono protokół z postępowania w trybie podstawowym.

(Dowód: *Dokumentacja przetargowa*, Akta kontroli: str. 17-163)

- **Nadzór inwestorski**

Wartość zadania nie przekraczała progu ustalonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605). W związku z czym Gmina Mieroszów przeprowadziła procedurę zamówienia publicznego na podstawie regulacji wewnętrznych, tj. Zarządzenia Nr 18/21 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia publicznego było świadczenie usług obejmujące pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją przedmiotowego Zadania. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, przed udzieleniem zamówienia dokonano szacowania wartości przedmiotu zamówienia na kwotę 13 973,95 zł netto.

W dniu 4 stycznia 2023 r. zawarto umowę nr U/Us/W/2/BR/2023 z inspektorem nadzoru Panem Robertem Jesionowskim, w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją robót bieżących oraz zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Mieroszów. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono comiesięczne wynagrodzenie w kwocie 3 876,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, wyznaczono Aneksem nr 2 z dnia 07 lipca 2023 r. do umowy zlecenia, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół.

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją przedmiotowego Zadania.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, przed udzieleniem zamówienia dokonano szacowania wartości przedmiotu zamówienia na kwotę 3 837,92 zł netto.

W dniu 20 lipca 2023 r. zawarto umowę nr U/Us/W/92/BR/2023 z inspektorem nadzoru Panem Robertem Załęckim, w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją przedmiotowego zadania. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 11 316,00 zł brutto. Umowę zawarto na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 7 listopada 2023 r.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół.

(Dowód: *Dokumentacja dotycząca zamówień poniżej progu*, Akta kontroli: str. 164-185)

3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 28 maja 2024 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Stwierdzono zrealizowanie następujących elementów: jezdnia z betonu asfaltowego, pobocza utwardzone i zjazdy.

Zespół Kontrolujący, na miejscu realizacji zadania potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie tj. umieszczono tablice informacyjne zgodne z zapisami art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto, na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli.

(Dowód: *Zdjęcie tablicy i wyremontowanej drogi, Protokół oględzin, Akta kontroli: str. 262-264*)

4. Obowiązki beneficjenta

Zadanie pn. „Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej” zostało zrealizowane przez Gminę Mieroszów zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy nr 46/A/2023/G-128 zawartej w dniu 29 czerwca 2023 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie inwestycji zostało złożone w terminie tj. 27 listopada 2023 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 30 listopada 2023 r.), ostatni załącznik wpłynął 4 grudnia 2023 r. Złożone dokumenty były kompletne i prawidłowo wypełnione. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie 4 stycznia 2024 r. rozliczenie dofinansowania zadania pn. „Remont drogi nr 116277 D w Rybnicy Leśnej” zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Urzędzie Miasta Mieroszów dokumentacja projektowa umożliwiła pełną kontrolę realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Justyna Kuczyńska
PROKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Kierownik jednostki kontrolującej